



#### 4TO. REPORTE TRIMESTRAL 2018

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO						
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
330	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ZARAGOZA INTERIOR SN	02-05-2018	06-07-2018	327008.73	327008.73	327008.73	327008.73	327008.73	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	_INICIO, 1222976/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
70	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE LIC. FERNANDO MORENO	02-04-2018	28-09-2018	287325.17	287325.17	287325.17	287325.17	287325.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1222975/proyecto_FIN,	Cancelado	validada
123	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta:2436.0, meta_modificada:2436.0}	1	localidad:14, direccion:CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS,	01-06-2018	31-12-2018	990721.14	990721.14	990721.14	990721.14	990721.14	trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1345739/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances
156	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:2436.0}	1	localidad:3, direccion:CALLE PRINCIPAL ENTRADA	02-05-2018	29-12-2018	607324.47	607324.47	607324.47	607324.47	607324.47	numero_con trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2436.0}}	1392659/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
320	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE NETZAHUALCOYOTL	02-05-2018	31-12-2018	1592885.79	1592885.79	1592885.79	1592885.79	1592885.79	trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1299915/proyecto_FIN,	En Ejecución	Validado avances
123	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:14, direccion:CALLE COBANO EJIDO LAS CONCHAS,	01-06-2018	31-12-2018	184875.54	184875.54	184875.54	184875.54	184875.54	(tipo_obra:O numero_con trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1345785/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
320	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL INTERIOR SN	17-07-2018	17-09-2018	541659.03	541659.03	541659.03	541659.03	541659.03	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1313034/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
608	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta:2304.0, meta_modificada:2304.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE COLIMA INTERIOR SN EJIDO	26-03-2018	31-12-2018	1503653.99	1503653.99	1503653.99	1503653.99	1503653.99	(tipo_obra:O numero_con trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2304.0}}	1222978/proyecto_PROCESO,	Cancelado	validada
516	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta:2460.0, meta_modificada:2460.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE BENITO JUAREZ INTERIOR SN	26-03-2018	25-06-2018	913037.85	913037.85	913037.85	913037.85	913037.85	(tipo_obra:O numero_con Cuadrados, trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2460.0}}	1222977/proyecto_FIN,	Cancelado	validada
140	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS	27-08-2018	31-12-2018	507864.01	507864.01	507864.01	507864.01	507864.01	(tipo_obra:O numero_con da:Otros, trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1345852/proyecto_INICIO,	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0}, meta_modificada:1.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE LIC. FERNANDO MORENO	02-04-2018	28-09-2018	287325.17	287325.17	287325.17	287325.17	287325.17	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1455189/proyecto_PROCESO,	Terminado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0}, meta:40.0, meta_modificada:40.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE NIÑOS HEROES INTERIOR SN	05-03-2018	31-12-2018	1248156.83	1248156.83	1248156.83	1248156.83	1248156.83	(tipo_obra:O numero_con da:Vivienda, trato:COPLA	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:40.0}}	1459617/proyecto_PROCESO,	Terminado	Validado avances
116	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0}, meta:120.0, meta_modificada:120.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MORENO	01-02-2018	30-04-2018	107280	107280	107280	107280	107280	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:120.0}}	1346378/proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances
295	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0}, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE DANIEL CONTRERAS LARA	01-03-2018	01-08-2018	305000	305000	305000	305000	305000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	1300025/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances
295	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0}, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}	1	localidad:1, direccion:CALLE FERNANDO MORENO	02-05-2018	31-12-2018	305000	305000	305000	305000	305000	Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	1302927/proyecto_INICIO,	Terminado	Validado avances